

配管检查表

检查项目的内容，若是 Yes 标上“○”，若是 No 则标上“×”之后检查。
※如果在试运行时发生故障，请务必确认带记号的项目。

★所连接的驱动设备可能会动作。
动作时请注意避免损坏夹具及设备。

整体系统

- 使用后第几年？（ 年 个月）
- ※气缸作动
- ※作动中供给压力未下降 0.1MPa 以上

[负载、导轨]

- ※配备浮动机构
- ※导轨部未偏离中心
- 无负载变化
- 确认最低作动压力
(在 MPa 时开始作动)

[杆]

- 无泄漏
- 杆表面无伤痕
- 无粉尘和水等飞散、附着
- 润滑脂的状态正常

[气缓冲]

- ※调节正常

[电磁阀、先导阀]

- ※提供规定的电源
- ★ ※手动切换动作良好
- ※提供最低工作压力
- 无外伤

[电磁阀、PE 通口]

- ※未插入堵头

[油雾器]

- 贮油量正常
- 滴注量正常

[过滤器]

- 滤芯无污垢
- 排出冷凝水

[动作、环境]

- ※到达必要的行程末端
- ※解除了外部或内置的锁定机构
- 外部限位器正常工作
- 液压缓冲器正常作动

[管]

- 无结露、结冰
- 无折断、压坏

[速度控制阀]

- ※进气节流，排气节流的方向正确
- 适当进行节流调节

[消声器]

- 消声材料无堵塞
- 消声材料无污垢
- 无经常泄漏

[减压阀]

- ※流动方向 (IN/OUT) 正确
- ※不能进行压力设置→非溢流式
- ※设置压力 (供给压力的 85% 以下) 正常
- ※阀盖密封件无松动
- ※无外部泄漏 (未并联使用)
- 压力表无异常偏转